

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	神奈川県内における総合的な浸水対策の推進（防災・安全）（抜本的治水対策）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）							重点配分対象の該当	○				
交付対象	神奈川県												
計画の目標	二級河川引地川では、平成25年4月の低気圧や、平成26年10月の台風18号により、甚大な被害が発生していることから、遊水地の整備を重点的に進めることにより、早期に治水安全度の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,758	A	5,758	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H31末)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>下土棚遊水地（貯留量約46万m<sup>3</sup>）を整備する。</li> <li>整備する遊水地の施設数</li> </ul>	0施設	施設	1施設

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-001	河川	一般	神奈川県	直接	神奈川県	総合治水 (2)	—	引地川 (下流) 総合治水対策特定河川事業	遊水地、護岸、掘削	藤沢市	■	■	■	■		5,758		—
											小計						5,758		
											合計						5,758		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

神奈川県内部で事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和2年12月

公表の方法

県のホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

下土棚遊水地の整備を重点的に実施することで、治水安全度の向上が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

本計画終了後も引き続き遊水地の整備を重点的・集中的に実施し、自然災害に強い県土づくりを推進する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	整備する遊水地の施設数	
	最終目標値	1施設
	最終実績値	1施設

(参考図面)

